



**Bayerisches
Rotes
Kreuz**

Wasserwacht Eching Landkreis Freising



Baustellentagebuch Wachstation Hollerner See

14. November 2011

Einbau Slipanlage
[weitere Bilder hier](#)



6. Juni 2011

Schlechtwettertest
(bestanden)



6. Juni 2011

Übergabe des Bauobjektes



5. Juni 2011

Einbau Inneneinrichtung



1. Juni 2011

Beschilderung Wachstation
Pflasterarbeiten im Umfeld



31. Mai 2011

Wege und Liegewiesen werden fertiggestellt.



30. Mai 2011

Bodenbelag wird fertiggestellt.



27. Mai 2011

Einrichtung Duschen, Umkleiden und WC's



20. Mai 2011

Malerarbeiten im 2 Stockwerken abgeschlossen



19. Mai 2011

Gerüst ist abgebaut



17. Mai 2011

Aussenanlagen werden vorbereitet



12. Mai 2011

Einbau Sanitätsraum Tür
Bodenfliesen verlegt und verfugt



11. Mai 2011

Einbau Eingangstür



10. Mai 2011

Fertigstellung Wachbalkon



6. Mai 2011

Aussenbereich wird angelegt.



5. Mai 2011

Einbau Bootsgaragentor



3. Mai 2011

Wandfliesen im Duschbereich verlegt



29. April 2011

Arbeiten am Uferweg



28. April 2011

Sanitätsraum



27. April 2011

Fassadenarbeiten



26. April 2011

Elektro-Außenarbeiten



21. April 2011

Estrich-Arbeiten



12. April 2011

fertige Betonplatte Schulungsraum



11. April 2011

Treppeneinbau
Elektroinstallation



10. April 2011

Wasser-, Abwasserinstallation



1. April 2011

Verfüllung Böschung



29. März 2011

Einbau der Fenster und Türen



25. März 2011

Rückbau vom Gerüst,
Bodendrainage installiert



21. März 2011

Holz und Spenglerarbeiten im vollen Gange



13. März 2011

Oberstes Stockwerk wird aufgestellt.
Isolierarbeiten abgeschlossen.



19. Januar 2011

Rohbau wird ausgeschalt.
Aussenwand wird isoliert.



18. Januar 2011

Kleiner Wärmeeinbruch ermöglicht Bauarbeiten
Letzte Zwischendecke wird betoniert.



13. Dezember 2010

Die Baustelle im Winterschlaf



25. November 2010

Betonierarbeiten im Zwischengeschoss



Zwischenwand im Zwischengeschoss

19. November 2010

Ansicht vom See aus. Zugang Sanitätsraum und Bootsgarageneinfahrt



Bootsgaragetor, Sanitätsraumeingang

18. November 2010

Schalungsarbeiten mit Bewehrung
Zwischengeschoss



Schalungsarbeiten Zwischengeschoss

15. November 2010

Aufbau der Decke Untergeschoss



Deckenarbeiten Untergeschoss

2. November 2010

Schalungsarbeiten für Bootsgarage, Sanitätsraum,
Taucherraum und Lager



Schalungsarbeiten Untergeschoss

28. Oktober 2010

Betonierarbeiten an der Bodenplatte



Bodenplatten arbeiten

26. Oktober 2010

Frostschutzeinbau im Seeseitenbereich



Betonierarbeiten Unterboden

22. Oktober 2010

Bau der Bodenfundamente mit Abwasserverlegung



Fundament Untergeschoss

19. Oktober 2010

Vorbereitung Schnurgerüst



Baugrube mit Schnurgerüst

18. Oktober 2010

Aufstellung Baukran



Baukran für Baustelle

15. Oktober 2010

Vorbereitung der Baugrube
Baukranfundament installiert



Baugrubenvorbereitung

13. Oktober 2010

Einzug der Baufirma auf das Baustellengelände
Baustromeinrichtung durch die MKU



Baustellenkante zum See

[zurück zum Anfang](#)